

Zapisnik br.1
O izvršenom pregledu skrivenih radova

Naziv objekta u izgradnji: „_____“

Mi dole potpisani:

Odgovorno lice izvodjača radova:

_____ Ruslan Gončarov, "NEBONS 007" D.O.O., direktor
(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Odgovorno lice tehničkog nadzora

_____ (ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru:

_____ (ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

_____ (ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Izvršili kontrolu izvodjača radova _____ "NEBONS 007" D.O.O.
(наименование подрядчика (исполнителя работ))

I sastavili ovaj zapisnik o :

1. Izvedenim radovima na provlačenju PE cevi Ø110 dužine 99m metodom horizontalnog usmerenog
bušenja na objektu „_____“ koje se nalazi u mestu Bačka
Topola, Železnička stanica .
(naziv skrivenih poslova)

2. Radovi izvršeni po projektu _____ „_____
(naziv projekta)

3. Prilikom radova korišteno je PE cev Ø110mm L = 100m _____ bentonit Tunel Gel-0, 12t
(naziv korištenog materijala)

Dodatna potvrda o izvršenju radova po projektnoj dokumentaciji

protokol bušenja
(naziv dokumentacije.)

4. Prilikom izvodjenja radova ima /nema odstupanja od projektne dokumentacije _____
(popuniti u slučaju odstupanja od projekta)

5. Početak radova _____ 28.10.2024.

Završetak radova _____ 28.10.2024.

Odgovorno lice izvodjača radova _____

Odgovorno lice tehničkog nadzora _____

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru _____



Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ150E (dužina šipke – 3m)

Izvođač radova : „NEBONS007“ Mesto izvođenja radova : Bačka Topola, Železnička stanica

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev 110mm L-99m

Dužina bušenja 99 m. Prečnik pilotnog bušenja 120mm Proširenje do 250 mm

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 28.10.2024. Završetak radova 28.10.2024.

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-20,9	1,07		37			
2	-16,7	1,51		38			
3	-8,9	1,68		39			
4	+1,2	1,63		40			
5	+6,4	1,47		41			
6	+1,9	1,48		42			
7	+0,0	1,37		43			
8	-3,4	1,44		44			
9	-2,8	1,51		45			
10	+0,9	1,53		46			
11	+0,9	1,54		47			
12	+0,2	1,52		48			
13	+0,6	1,49		49			
14	+1,7	1,49		50			
15	-2,3	1,44		51			
16	-1,8	1,41		52			
17	-4,8	1,49		53			
18	-2,5	1,55		54			
19	+0,7	1,54		55			
20	+1,5	1,45		56			
21	-0,4	1,49		57			
22	+0,9	1,48		58			
23	-3,9	1,41		59			
24	-4,4	1,47		60			
25	-1,4	1,50		61			
26	-2,8	1,56		62			
27	-0,7	1,54		63			
28	+3,2	1,49		64			
29	+1,2	1,41		65			
30	+1,0	1,45		66			
31	+1,1	1,43		67			
32	+0,2	1,46		68			
33	-0,1	1,44		69			
34				70			
35				71			
36				72			

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.



Zapisnik br.2
O izvršenom pregledu skrivenih radova

Naziv objekta u izgradnji: „_____“

Mi dole potpisani:

Odgovorno lice izvodjača radova:

_____ **Ruslan Gončarov, "NEBONS 007" D.O.O., direktor**
(ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Odgovorno lice tehničkog nadzora

_____ (ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru:

_____ (ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

_____ (ime, prezime, naziv firme, funkcija lica)

Izvršili kontrolu izvodjača radova _____ **"NEBONS 007" D.O.O.**
(наименование подрядчика (исполнителя работ))

I sastavili ovaj zapisnik o :

1. Izvedenim radovima na provlačenju PE cevi Ø110 dužine 97m metodom horizontalnog usmerenog bušenja na objektu „_____“ koje se nalazi u mestu Bačka Topola, Železnička stanica .
(naziv skrivenih poslova)

2. Radovi izvršeni po projektu _____ „_____
(naziv projekta)

3. Prilikom radova korišteno je PE cev Ø110mm L = 99m bentonit Tunel Gel-0,13t
(naziv korištenog materijala)

Dodatna potvrda o izvršenju radova po projektnoj dokumentaciji

protokol bušenja
(naziv dokumentacije.)

4. Prilikom izvodjenja radova ima /nema odstupanja od projektne dokumentacije _____
(popuniti u slučaju odstupanja od projekta)

5. Početak radova _____ 29.10.2024.

Završetak radova _____ 29.10.2024.

Odgovorno lice izvodjača radova _____

Odgovorno lice tehničkog nadzora _____

Treća lica koja su učestvovala u nadzoru _____



Radovi su vršeni uz pomoć mašine za horizontalno bušenje tipa i marke :

XCMG XZ150E (dužina šipke – 3m)

Izvodjač radova : „NEBONS007“ Mesto izvodjenja radova : Bačka Topola, Železnička stanica

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

Zadatak : PE cev 110mm L-97m

Dužina bušenja 97 m. Prečnik pilotnog bušenja 120mm Proširenje do 250 mm

Sistem za lokaciju glave za bušenje SNS 7T Tip sonde SNS 7T

Početak radova 29.10.2024. Završetak radova 29.10.2024.

Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena	Red. Br.	Nagib, %	Dubina	Napomena
1	-21,1	1,02		37			
2	-15,0	1,41		38			
3	-7,8	1,73		39			
4	+1,6	1,68		40			
5	+2,6	1,67		41			
6	+4,3	1,60		42			
7	+4,8	1,53		43			
8	+1,7	1,49		44			
9	+3,3	1,41		45			
10	+0,0	1,39		46			
11	-2,8	1,51		47			
12	+0,0	1,53		48			
13	-0,2	1,62		49			
14	+2,6	1,62		50			
15	+4,6	1,55		51			
16	+4,3	1,44		52			
17	-0,1	1,49		53			
18	+0,1	1,54		54			
19	+3,5	1,51		55			
20	+2,4	1,57		56			
21	+4,3	1,46		57			
22	-0,3	1,49		58			
23	+2,0	1,46		59			
24	+2,8	1,44		60			
25	+4,1	1,40		61			
26	+0,1	1,45		62			
27	+0,7	1,51		63			
28	+1,9	1,50		64			
29	+4,4	1,39		65			
30	+1,1	1,44		66			
31	+1,9	1,47		67			
32	+3,7	1,44		68			
33	+0,9	1,44		69			
34				70			
35				71			
36				72			

Rukovodilac radova direktor Ruslan Gončarov „NEBONS 007“ D.o.o.

